

监 理 日 志

工程名称: 郑城县红花镇 80MW山地光伏发电项目一期工程

日期	2018年1月15日 星期一	气候	多云	气温	11/-2°
监理人员动态: 现场巡视			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 共 80人.					
施工机械动态: 挖机2台, 装载机2台					
施工进度情况	1. 组支架安装60组, 已完成该工序的26.14%. 2. 二次室圈梁, 构造柱支模. 3. 焊接一次、二次设备基础, SVG基础接地引下线, 焊接预埋槽钢. 4. 一次室, SVG室, 箱变基础圈梁钢筋绑扎.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏军豪		总监签阅		