

监 理 日 志

工程名称: 鄂城县红花镇80MW山地光伏发电项目一期工程

日期	2018年01月23日 星期二	气候	多云	气温	1°-9°
监理人员动态: <u>王见场 巡 祝 丁立 苏军豪</u>			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: <u>施工人数 24人</u>					
施工机械动态: <u>挖机一台, 装载机二台</u>					
施工进度 部位情况	组件未进场, 组件暂停安装。 支架钢安装40组, 总量1568组, 已完成该工序的47.19%。 今日桥架基石浇筑150个,				
检查发现的 问题	火罩接开关立站内接地极全部焊接完成, 今日整改箱变基础接地极2个。 涂刷接地防腐漆。 外线村民阻工, 暂停水泥杆施工。				
处理措施、 意见、 结果					
协调内容 或其他					
记录人	<u>苏军豪</u>	总监签阅	_____		