

监 理 日 志

工程名称: 鄂伦春自治旗红花镇80MW山地光伏发电项目一期工程

日期	2018年01月24日 星期三	气候	阴	气温	0/-7°
监理人员动态:	现场巡视了王 苏军豪		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	施工人员17人.				
施工机械动态:	挖机一台, 装载机二台				
施工进度情况	因土地协调问题, 桩基础浇筑和支架暂停施工. 因组件尚未到场, 组件安装暂停施工. 今日放4平方线156组, 共1568组, 已完成437组. 铝焊接接地扁铁, 涂刷接地防腐漆.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏军豪		总监签阅		