

监 理 日 志

工程名称: 岢岚县红花镇80MW山地光伏发电项目一期工程

日期	2018年01月28日 星期日	气候	多云	气温	0/-9°
监理人员动态: 整理资料.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 暂无施工					
施工机械动态: 挖机一台, 装载机二台.					
施工进度情况	整理场区内的支架材料. 因组件暂未到场, 组装组件暂停施工. 因土地协调与场内有积雪, 支架暂停安装.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏军豪	总监签阅			