

监 理 日 志

工程名称 溧水成县红花镇 80MW 山地光伏电站项目一期主体工程

日期	2018 年 2 月 6 日 星期二	气候	晴	气温	3/-10°
监理人员动态: 现场巡视对场区进行安全大检查 施工方人员动态: 安装调试二次设备与 SVG. 施工机械动态: 无.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	因土地问题支架暂未安装. 因组件未到场, 组件未安装. 对场区进行安全大检查.				
检查发现的问题	军标区域围栏未施工, 造成场区安全有漏洞.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏军豪		总监签阅		