

监 理 日 志

工程名称: 郧城县红花镇 80MW山地光伏发电项目一期工程

日期	2018 年 1 月 1 日 星期一	气候	晴	气温	11°/-3°
监理人员动态: <u>现场巡视 丁立 苏军豪</u>		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: <u>共 80 人</u>					
施工机械动态: <u>挖机 2 台, 钻机 3 台, 装载机 2 台.</u>					
施工进度情况	1. 今日清理孔内异物 2. 今日放桩基石出定位线 60 组, 已完成该工序的 42.28% 3. 今日基础浇筑 500 个, 已完成该工序的 39.22% 4. 今日开关站设备基础开挖.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏军豪		总监签阅		

