

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 4 日

星期: 三

工程名称: 鄞城县红塔镇80MW山地光伏发电项目二期工程

天气: 雷阵雨
气温: 30~25

监 理 工 作 情 况	现场巡视: 检查汇流箱和逆变器接线 检查MC4插头制做制量	
施 工 情 况	施工单位 宁夏 凯宏 通信 有限 公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 敷设平方线完成56组, 共159组. 累计完成659组. 已全部完成 2. 汇流箱3x240线2个做汇流箱3x240线完成2个 汇逆变器四平方线35线完成12个逆变器做逆变器 四平方线接头. 35线完成12个逆变器总. 共80台, 已完成67台, 剩余13台.
其 它 事 项	外线线路两侧有部分树木安全距离不够. 要求施工方尽快处理.	
本日现场监理人员		丁立
记录人: 丁立		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建