

监 理 日 志

工程名称: 平邑中阳郑城50兆瓦太阳能光伏电站项目(一期工程)

日期	2017年12月21日 星期四	气候	晴	气温	-2-9℃
监理单位动态:	巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施工				
施工机械动态:	钻孔. 吊车				
施工进度情况	光伏区继续放点. 钻孔. 挖机进行光伏区道路平整. 新增两台钻孔机.				
检查发现的问题	对光伏区放点进行抽查. 部分点位存在较大误差. 对间距相差100mm.				
处理措施、意见、结果	要求施工方对GPS设备重新进行调试. 校正. 同时对已经放好的桩位进行复核. 确保放点的精确度. 施工方马上采取相应措施.				
协调内容或其他					
记录人	赵晓红	总监签阅			