

监 理 日 志

工程名称: 平邑申阳光伏城50MW太阳能光伏并网电站项目(一期工程)

日期	2017年12月26日 星期二	气候	晴	气温	-1-10℃
监理人员动态:	巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施工				
施工机械动态:	钻机、吊车				
施工进度情况	光伏区钻孔完成810个, 钻机吊车0.5MW, 桩基放点100个, 升压站挖机、装载机继续吊车。				
检查发现的问题	个别钻孔机在施工时钻孔垂直度误差较大。				
处理措施、意见、结果	要求对钻孔机操作人员, 进行技术交底, 施工方积极予以落实, 钻孔质量有明显的整改。				
协调内容或其他					
记录人	赵晓红	总监签阅			