

监 理 日 志

工程名称: 平邑中阳乡城小北瓦太阳能光伏并网电站项目(一期2#组)

日期	2017年12月27日 星期三	气候	晴	气温	0-9℃
监理单位动态:	巡视	材料进场、取样见证、合格情况: 第一批预埋管件进场. 经抽检,基本合格.			
施工方人员动态:	施工				
施工机械动态:	钻机, 吊车				
施工进度情况	光伏区桩基引孔720个. 钻机场平0.5mm. 桩位放点100组. 开关站场平完成30%. 新增一台引孔机.				
检查发现的问题	配合业主对光伏区桩基引孔质量进行检查. 总体质量基本满足设计要求. 但发现个别孔深不够.				
处理措施、意见、结果	要求施工方在桩基浇筑前, 对深度不够的桩孔进行返工. 施工方同意及时按要求进行相关整改. 整改工作正在落实中.				
协调内容或其他					
记录人	王 晓 冰		总监签阅		