

监 理 日 志

工程名称: 平邑中阳美城50MW太阳能光伏并网电站项目(二期工程)

日期	2018年1月1日 星期一	气候	晴	气温	-3-9℃
监理单位动态:	巡视	材料进场、取样见证、合格情况: 桩基浇筑细石混凝土进场24m³, 合格			
施工方人员动态:	施工				
施工机械动态:	钻孔, 吊车				
施工进度情况	光伏区引孔204个, 挖机场平0.5MW, 桩基基础放线150组, 桩基浇筑完成40个, 综合楼基础放线完成。				
检查发现的问题	连续几天, 桩基浇筑进度缓慢。				
处理措施、意见、结果	向中阳国际施工项目部下发监理工作联系单, 要求及时解决混凝土问题, 加快桩基浇筑进度。总包项目部已经积极联系商混站, 混凝土供应问题基本解决。				
协调内容或其他	对综合楼基础放线进行复核, 基本符合设计要求。				
记录人	赵晓刚		总监签阅		