

监 理 日 志

工程名称: 平邑中阳乡城50兆瓦太阳能光伏电站项目(一期工程)

日期	2018年1月10日 星期三	气候	晴	气温	-7-1℃
监理人员动态: 巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工					
施工机械动态: 钻机 吊车					
施工进度情况	光伏区引孔完成420个, 挖机光伏区场平0.5mm, 由于上山道路狭窄富水, 浇灌东面无法通行。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	对施工方报审资料进行审核, 并填写文件审查记录表。				
记录人	王悦水	总监签阅			