

监 理 日 志

工程名称: 平遥中阳郑城5兆瓦太阳能光伏并网电站项目(一期工程)

日期	2018年1月18日 星期四	气候	多云	气温	-1-10℃
监理人员动态:	巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施工				
施工机械动态:	引孔、设备基础开挖				
施工进度情况	光伏区引孔700个, 桩位GPS放点100组, 桩基浇筑864个, 升压站室外设备基础开挖完成10%.				
检查发现的问题	一、光伏区引孔存在的问题. 1. 部分孔深不够, 2. 部分桩位误差大, 3. 桩孔倾斜. 二、桩基浇筑存在的问题. 1. 钢筋标高误差大, 2. 混凝土表面粗糙, 堆积于自然地面, 3. 钢筋的弯曲.				
处理措施、意见、结果	下发监理通知单, 要求对存在问题地方进行整改, 目前正在积极整改中.				
协调内容或其他					
记录人	李俊	总监签阅			