

监 理 日 志

工程名称: 平邑中阳郑城50兆瓦太阳能光伏并网发电项目(二期工程)

日期	2018年1月17日 星期三	气候	多云	气温	-2-10℃
监理单位动态:	巡视	材料进场、取样见证、合格情况: 第三批支架材料进场 已进行相关检测,合格			
施工方人员动态:	施工				
施工机械动态:	2台, 基础开挖				
施工进度情况	光伏区2/3/4/5, 桩位GPS放点50组, 桩基浇筑完成792个, 箱变基础开始浇筑。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	项目召开第一次监理例会,				
记录人	赵晓红	总监签阅			