

监 理 日 志

工程名称: 平遥中阳郑城50MW太阳能光伏并网电站项目(二期工程)

日期	2018年1月2日 星期二	气候	小雪	气温	0-6℃
监理人员动态: 巡视		材料进场、取样见证、合格情况: 桩基浇筑细石混凝土 进场24m³, 合格。			
施工方人员动态: 施工					
施工机械动态: 钻机、吊车					
施工进度情况	光伏区引孔820个, 挖机场平1MW, 桩位GPS放点150组 桩基浇筑完成648个, 综合楼基础清槽完成。				
检查发现的问题	桩基浇筑过程中, 部分浇筑后的混凝土上表面低于自然地面, 部分桩基预埋钢筋有外露倾斜, 部分桩距误差较大。				
处理措施、意见、结果	向中机国际施工项目部下发监理工作联系单, 要求加强施工现场管理, 及时发现并解决存在的问题, 保证桩基浇筑质量, 施工方已进行整改。				
协调内容或其他					
记录人	赵晓红	总监签阅			