

监 理 日 志

工程名称: 平邑中阳路300米50兆瓦太阳能光伏电站项目(一期工程)

日期	2018年1月22日 星期二	气候	晴	气温	-6-0℃
监理单位动态:	巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施工				
施工机械动态:	基础开挖、场平。				
施工进度情况	光伏区支架安装工作。箱变基础垫层及模板施工。升压站设备基础继续开挖。综合楼立柱承台开始支模。				
检查发现的问题	支架在安装过程中存在以下问题 1. 支架槽钢未调整成矩形。 2. 前后立柱倾斜 3. 斜梁未调平。 4. 槽钢端头参差不齐。 5. 斜梁端头参差不齐。 6. 槽钢的呈弯曲。				
处理措施、意见、结果	下发工作联系单。要求施工方做好现场技术交底。发现问题,及时解决。避免不必要的返工。对存在的问题及时进行整改。目前正在整改落实中。				
协调内容或其他					
记录人	王纪红	总监签阅			