

监 理 日 志

工程名称: 平邑中阳关城50kV太阳能光伏并网电站项目(一期工程)

日期	2018年1月26日 星期五	气候	多云	气温	-9- -2℃
监理人员动态: 巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工					
施工机械动态: 箱变基础开挖					
施工进度情况	箱变基础开挖完成5个, 光伏区支架安装完成10组 箱变基础垫层支模完成2个。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	监理项目部组织召开第四次监理例会。				
记录人		总监签阅			