

监 理 日 志

工程名称: 平遥中20兆瓦3城50MW太阳能光伏并网电站项目(二期工程)

日期	2018年1月3日 星期三	气候	阴	气温	-2-3℃
监理人员动态:	巡视	材料进场、取样见证、合格情况: 桩基预制桩到工地进场3000根 支架前立桩5612根,后立桩 4880根,合格.			
施工方人员动态:	施工				
施工机械动态:	钻孔, 吊车.				
施工进度情况	光伏区钻孔610个, 挖机吊车1MW, 桩位GPS放点100个, 桩基浇筑400个, 升压站综合楼基础挖层浇筑完成.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	认对施工资料初审环验问题, 下发监理工作联系单, 要求施工资料必须和现场施工进度同步.				
记录人	赵晓红	总监签阅			