

监 理 日 志

工程名称: 平遥中阳关30兆瓦太阳能光伏电站项目(一期工程)

日期	2015年1月30日 星期二	气候	小雪	气温	-7-3℃
监理单位动态:	巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施工				
施工机械动态:					
施工进度情况	由于中机国能内部资金问题,造成现场施工无法正常进行,只有10人进行支架安装,今天安装支架20组.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	赵晓红	总监签阅			