

监 理 日 志

工程名称: 平邑中阳郑城50兆瓦太阳能光伏并网电站项目(一期工程)

日期	2018年1月5日 星期三	气候	晴	气温	-4-3℃
监理单位动态:	整理监理资料		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	清理道路积雪				
施工机械动态:	场平				
施工进度情况 施工部位	由于降雪,只有一台挖机进行场平,大部分施工人员进行道路积雪清理。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容 或其他	由于降雪,导致材料运输车辆滞留山下,下发监理工作联系单,要求施工方积极组织人员、设备清理山上主要道路积雪,尽量提前车辆进场。				
记录人			总监签阅		