

监 理 日 志

工程名称: 平邑中阳关城50kV变电站升压站项目(一期工程)

日期	2021年3月11日 星期二	气候	晴	气温	
监理单位动态:	巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施工				
施工机械动态:	挖机基础开挖				
施工进度情况	43号塔基浇筑完成. 支架安装完成50%且. 钢塔浇筑完成1600斤. 综合楼基础墙基础浇筑完成. 主变基础拆模完成. SVG预制舱基础支模完成.				
检查发现的问题	外线43号铁塔基础预埋件位置放置不规范. 相互间距误差较大.				
处理措施、意见、结果	要求施工方对预埋件位置重新进行设置. 相关尺寸及间距满足设计要求.				
协调内容或其他	对外线43号铁塔浇筑进行现场旁站.				
记录人	赵晓红		总监签阅		