

监 理 日 志

工程名称: 平邑中阳路50兆瓦太阳能光伏电站并网电站项目(一期工程)

日期	2018年3月12日 星期一	气候	晴	气温	6-21℃
监理人员动态: 巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工					
施工机械动态: 铁塔基础开挖					
施工进度情况	GIS、SVG预制舱基础浇筑完成。支架安装完成50组。综合楼基础圈梁浇筑完成, 外线46号塔基础浇筑完成。外线铁塔基础开挖共完成13个。				
检查发现的问题	外线铁塔基础开挖放坡尺寸不够				
处理措施、意见、结果	要求对基础局部进行修复, 保证基础底部尺寸满足设计要求。现场及时进行相应修复。				
协调内容或其他	对GIS、SVG预制舱基础浇筑进行旁站				
记录人	赵晓松		总监签阅		