

监 理 日 志

工程名称: 平邑中阳路城50吨瓦太阳能光伏并网电站项目(二期工程)

日期	2018年3月14日 星期三	气候	晴	气温	11-24℃
监理人员动态: 巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工					
施工机械动态: 铁塔基础开挖					
施工进度情况	支架安装8组, 接地沟开挖132组, 综合楼基础土方回填, 水泵房垫层浇筑完成, 光伏预埋钢板基础支模完成, 外线4.4号铁塔基础浇筑完成				
检查发现的问题	发现预埋钢板钢板和安装完成支架, 局部被施工机械碰撞损坏。				
处理措施、意见、结果	要求施工方加强施工机械的管理, 施工过程中注意保护已完成的各分设设施, 施工方及时进行施工现场施工机械的整改工作。				
协调内容或其他					
记录人	赵晓红		总监签阅		