

监 理 日 志

工程名称: 平遥中阳郑城50兆瓦太阳能光伏并网电站项目(二期工程)

日期	2018年3月15日 星期一	气候	多云-阴	气温	0-18℃
监理人员动态: 巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工					
施工机械动态: 吊车、塔吊、挖机					
施工进度情况	支架安装完成80组, 综合楼基础回填完成, 二次预制桩、35KV预制桩支模, GIS基础、水泵房基础钢筋绑扎, 接地沟开挖5组 桩基引孔完成28个				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	对综合楼基础土方回填进行旁站				
记录人	赵晓红	总监签阅			