

监 理 日 志

工程名称: 平邑中阳郑城50兆瓦太阳能光伏电站项目(一期工程)

日期	2018年3月16日 星期五	气候	晴	气温	-1-12℃
监理人员动态:	巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	方配 =				
施工机械动态:	铁塔基础开挖				
施工进度情况	接地线, 35KV预制舱基础浇筑完成, 二次预制舱基础支模完成, 支架安装50组, 接地线开挖128组, 桩基引孔34个, 水泵房基础土方开挖完成,				
检查发现的问题	支架安装时, 部分支架, 距离地面高度不足, 未达到设计要求, 给组件安装造成很大困难.				
处理措施、意见、结果	要求施工方严格按照设计要求进行施工, 对不符合要求的支架进行彻底整改, 现场立即组织人员进行相应整改.				
协调内容或其他	对接地线及35KV预制舱进行混凝土浇筑.				
记录人	赵晓红	总监签阅			