

监 理 日 志

工程名称: 平邑中阳郑城50兆瓦太阳能光伏并网电站项目(一期工程)

日期	2018年3月22日 星期一	气候	晴	气温	0-15℃
监理人员动态:	巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施工				
施工机械动态:	挖卷引孔.				
施工进度情况	支架安装完成50组, 开挖接地沟144组, 挖机引孔503个, 挖卷引孔724个, 逆变器安装75台, 汇流箱安装22台, 综合楼继续塔设满堂架.				
检查发现的问题	光伏区在进行等离引孔作业时, 没有按要求放置灭火器及铁链.				
处理措施、意见、结果	进行口头警告, 现场立即放置灭火器及铁链.				
协调内容或其他					
记录人	李晚如	总监签阅			