

监 理 日 志

工程名称: 平遥中阳关城以北光伏电站项目(一期工程)

日期	2018年3月23日 星期五	气候	晴	气温	7-20℃
监理单位动态: 巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工					
施工机械动态: 桩基引孔					
施工进度情况	主变附件安装, 支架安装50组, 接地沟开挖和组, 桩基引孔50个, 综合横梁板柱支模, 桩基浇筑完成100个, 构梁基础进行土方回填.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	监理项目部主持召开第九次监理例会.				
记录人	赵晓冰	总监签阅			