

监 理 日 志

工程名称: 平遥中阳郑城山北瓦太阳能光伏并网电站项目(一期工程)

日期	2018年3月26日 星期一	气候	晴	气温	9-22℃
监理人员动态: 巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工					
施工机械动态: 挖卷引孔					
施工进度情况	8、12号箱变基础完成浇筑, 综合楼一层梁、板浇筑完成支模配筋, 支架安装完成如组, 挖卷引孔完成41个, 水泵房墙体砌筑完成30%, 9号、11号箱变吊装就位。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调或其他	由总包、分包配合对光伏支架安装质量进行大检查, 针对存在的问题要求施工方及时整改。				
记录人	赵晓红		总监签阅		