

监 理 日 志

工程名称: 平邑中阳关城50兆瓦太阳能光伏并网电站项目(二期工程)

日期	2018年3月28日 星期三	气候	晴	气温	14-28℃
监理人员动态:	巡视	材料进场、取样见证、合格情况: 预埋钢管到货 320根 合格			
施工方人员动态:	施工				
施工机械动态:	桩基引孔				
施工进度情况	桩基引孔完成42个, 支架安装完成40组, 4mm ² 光伏电缆敷设完成40组				
检查发现的问题	箱变基础预埋管放置不规范, 长短不一, 管口切割不整齐.				
处理措施、意见、结果	要求预埋管放置要平整, 伸出长度要一致, 管口切割要整齐, 正在整改中				
协调内容或其他					
记录人	王光晓		总监签阅		