

监 理 日 志

工程名称: 平邑中和镇5兆瓦太阳能光伏电站项目(一期工程)

日期	2018年3月2日 星期六	气候	多云	气温	1-20℃				
监理人员动态:	巡视	材料进场、取样见证、合格情况: 支架材料进场 合格							
施工方人员动态:	施工								
施工机械动态:	施工(挖机)								
施工进度情况	升压站构架基础开挖. 箱变基础放线支模. 主变基础钢筋绑扎50%. 箱变浇筑完成976个. 完成10个铁塔基础的配筋. 5个基础的配置模板.								
检查发现的问题									
处理措施、意见、结果									
协调内容或其他									
记录人	王宏伟	总监签阅							