

监 理 日 志

工程名称: 平邑中阳关城50兆瓦太阳能光伏并网电站项目(一期工程)

日期	2018年3月30日 星期六	气候	晴	气温	7-22℃
监理人员动态: 巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工					
施工机械动态: 罐车引孔					
施工进度情况	罐车引孔完成43个, 桩基浇筑完成25个, 支架安装完成45组, 箱变基础浇筑完成2个, 外线主变塔基础浇筑完成20个。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	监理主持召开第十次监理例会				
记录人	赵晓红		总监签阅		