

监 理 日 志

工程名称: 平遥申阳路50KV变电站光伏并网电站项目(一期工程)

日期	2018年3月31日 星期六	气候	晴	气温	11-23℃				
监理人员动态:	巡视	材料进场、取样见证、合格情况: 光伏箱变设备进场。 合格							
施工方人员动态:	施工								
施工机械动态:	桩基引孔								
施工进度情况	支架安装完成4组,箱变基础浇筑4个,外线组塔2卷,浇筑1号,10号铁塔基础,将架支电杆接200个,35KV开关柜进行母线安装。								
检查发现的问题									
处理措施、意见、结果									
协调或其他内容	对外线施工进行全面巡视,对1号铁塔基础浇筑进行旁站。(朱工上午8点到达现场)								
记录人	王悦	总监签阅							