

监 理 日 志

工程名称: 平邑中阳郑城50兆瓦太阳能光伏并网电站项目(二期工程)

日期	2018年3月5日 星期一	气候	多云	气温	0-10℃
监理人员动态:	巡视	材料进场、取样见证、合格情况: 支架到货3车. 公路			
施工方人员动态:	施工				
施工机械动态:	挖机开挖				
施工进度情况 施工部位	挖机继续开挖构架基础, 综合楼索型基础支架模, 主变基础GIS基础配筋、支模, 支架安装完成30组.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容 或其他	施工到达平邑项目.				
记录人		总监签阅			