

# 监 理 日 志

工程名称: 平邑中阳路城50KV变电站光伏并网电站项目(一期工程)

|                |                                                               |                 |      |    |       |
|----------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|------|----|-------|
| 日期             | 2018年3月8日 星期四                                                 | 气候              | 阴    | 气温 | -1-5℃ |
| 监理人员动态: 巡视     |                                                               | 材料进场、取样见证、合格情况: |      |    |       |
| 施工方人员动态: 施工    |                                                               |                 |      |    |       |
| 施工机械动态: 铁岭基础开挖 |                                                               |                 |      |    |       |
| 施工进度情况         | 升压站预埋板基础配筋、支模、10号箱变基础钢筋绑扎完成。支架安装完成3组。综合楼开始基础土方开挖。钢筋浇筑完成1054方。 |                 |      |    |       |
| 检查发现的问题        | 对接地极基础底板位置进行复核,发现误差很大。                                        |                 |      |    |       |
| 处理措施、意见、结果     | 要求施工方重新对接地极基础位置进行GPS定位,最终按照设计要求进行3组整改。                        |                 |      |    |       |
| 协调内容或其他        |                                                               |                 |      |    |       |
| 记录人            | 王悦                                                            |                 | 总监签阅 |    |       |