

监 理 日 志

工程名称: 平邑中阴郑城50兆瓦太阳能光伏并网发电项目(一期)

日期	2018 年 4 月 10 日 星期二	气候		气温	
监理人员动态:	巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施工				
施工机械动态:	架杆登高车吊发				
施工进度情况	支架安装完成4组, 构架杆安装完成1个, 焊登高车接地, MC4 插头完成66组, 引孔87个, 浇筑完成686个, 逆变器安装19台, 汇流箱安装3台, 5#基础已完成43基, 天塔组立已完成10基				
检查发现的问题	SVG抗震器主接地环网未按图纸设计要求 制作: 1.扁铁搭接面不够, 2.焊渣未清除并刷防腐漆, 3.防腐漆未涂刷2遍.				
处理措施、意见、结果	要求按图纸施工. 现场问题要求立即整改, 整改后报监理部验收.				
协调内容或其他					
记录人	任志会		总监签阅		