

监 理 日 志

工程名称: 平邑中阳乡城10兆瓦太阳能并网发电项目(一期)

日期	2018 年 4 月 13 日 星期五	气候	阴	气温	7°-18°
监理人员动态: 巡视		材料进场、取样见证、合格情况: 4平方线(9百米)			
施工方人员动态: 施工					
施工机械动态: 门架柱吊装					
施工进度情况	引孔机1台完成83个引孔, 汇4平方线32组. 角钢接地扁铁施焊26米, 开压站室外电缆沟墙体抹灰, 电缆沟支架焊接完成进线. 龙门架吊装及横梁吊装, 钢材连接处接地及焊接.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	监理项目部主持召开第二次监理例会.				
记录人	王进会		总监签阅		