

监 理 日 志

工程名称: 平邑中阳郑城50兆瓦太阳能光伏发电并网电站项目(一期工程)

日期	2018年4月14日 星期六	气候	多云	气温	7-15°
监理单位动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
巡视					
施工方人员动态:					
施工机械动态:			构架吊装		
施工进度情况	桩基引孔1205, 4mm ² 光伏电缆敷设40组, 光伏区主接地网焊接400m, 升压站室外电缆沟抹灰完成. 桩基放点160组, 综合楼二层满堂架开始搭设.				
检查发现的问题	外线11号铁塔接地网焊接接头没有进行防腐就进行基础回填.				
处理措施、意见、结果	现场要求停止基础回填, 待接地防腐完成后方可回填, 现场正在整改中.				
协调内容或其他					
记录人	赵晓红	总监签阅			