

监 理 日 志

工程名称: 平邑中阳关附城50兆瓦太阳能光伏并网电站项目(二期工程)

日期	2015年4月15日 星期日	气候	晴	气温	6-19°C
监理人员动态: 巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工					
施工机械动态: 挖卷引孔					
施工进度情况	光伏区引孔280个, 支架安装40组, 4mm²光伏电缆敷设206组, 升压站构架安装完成, 箱变吊装4台, 控制电缆敷设30%, 综合楼二层满堂架搭设10%.				
检查发现的问题	外线11号铁塔基础A号预埋环标高错误, 导致铁塔组立无法正常进行				
处理措施、意见、结果	要求施工方立即制定整改方案, 报设计单位进行评估, 并最终实施. 目前整改方案正在制定中.				
协调内容或其他					
记录人	赵晓红	总监签阅			