

监 理 日 志

工程名称: 平邑中阳郑城50兆瓦太阳能光伏并网电站项目(二期工程)

日期	2018年4月16日 星期一	气候	晴	气温	8-21℃
监理人员动态: 巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工					
施工机械动态: 桩基引孔					
施工进度情况	桩基引孔完成35个, 支架安装完成40组, 逆变器安装1台, 4mm²光伏电缆敷设48组, 钢架基础浇筑60个, 外线1.2号钢架基础进行浇筑。				
检查发现的问题	1号钢架基础在浇筑过程中没有及时进行振捣。				
处理措施、意见、结果	现场要求严格按照规范, 及时进行均匀振捣。浇筑人员及时进行改正, 及时振捣, 保证浇筑质量。				
协调内容或其他					
记录人	— 赵晓红		总监签阅		