

监 理 日 志

工程名称: 平遥中和美阳城50兆瓦太阳能光伏电站项目(一期工程)

日期	2018年4月18日 星期三	气候	晴	气温	13-26°
监理单位动态:	巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施工				
施工机械动态:	桩基引孔				
施工进度情况	光伏区场平完成0.2MW, 桩位放点40组, 引孔132个, 支架安装40组, 光伏电缆敷设6组, 逆变器安装8台, 10kV主变中性点接地刀安装完成, 综合楼二层开始砌墙。				
检查发现的问题	综合楼二层高空作业没有进行任何安全防护。				
处理措施、意见、结果	下发工作联系单, 要求立即按照安全生产要求设置相应的安全防护设施, 目前相关问题正在整改落实中。				
协调内容或其他					
记录人	赵晓红	总监签阅			