

监 理 日 志

工程名称: 平遥110kV变电站500kV太阳能光伏并网电站项目(一期工程)

日期	2018年4月17日 星期二	气候	阴	气温	15-30℃
监理人员动态:	巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施工				
施工机械动态:	班卷引孔				
施工进度情况	光伏区端平完成0.1mw. 班位方点50组. 引孔160个. 支架安装40组. 光伏电缆敷设22组. GIS设备完成抽真空和注入SF6. 综合楼屋面砌砖完成30%.				
检查发现的问题	光伏区接地网焊接后. 焊缝清理不彻底. 局部焊缝没有清理干净.				
处理措施、意见、结果	要求对焊缝进行认真清理. 现场立即安排人员进行清理. 清理工作正在进行中.				
协调内容或其他					
记录人	赵晓红		总监签阅		