

监 理 日 志

工程名称: 平邑申和乡城(0.1KV)太阳能光伏并网电站项目(一期工程)

日期	2018年4月20日 星期 五	气候	晴	气温	17-30℃
监理人员动态:	巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施工				
施工机械动态:	班卷引孔				
施工进度情况	光伏区端平0.1KV. 班卷引孔工程. 120V. 放线工程. GIS设备抽真空注SF6. 主变注油完成. 综合楼二层钢筋完成6%. 5号铁塔基础塔完成.				
检查发现的问题	综合楼二层洗刷间LEB等电位端子箱预留扁铁没有和接地网有效连接.				
处理措施、意见、结果	要求重新从班卷引孔引出扁铁和LEB端子箱预埋扁铁有效焊接. 现场立即安排人员进行整改. 整改后通知监理复查并拍照.				
协调内容或其他					
记录人	赵晓红		总监签阅		