

监 理 日 志

工程名称: 平邑中阳郑城50兆瓦太阳能光伏并网电站项目(一期工程)

日期	2018年4月24日 星期二	气候	多云	气温	8-20℃
监理人员动态:	巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施工				
施工机械动态:	挖桩引孔				
施工进度情况	挖桩放点52个, 接地沟开挖150米, 焊接接地扁钢350米, 综合楼二层梁板柱浇筑完成, 外线3号杆塔组立完成。				
检查发现的问题	发现个别桩基安装时百页窗没有加装细网, 不能隔离小动物及地线爬入桩基内。				
处理措施、意见、结果	要求百页窗必须加装防护细网, 有效防止小动物及地线进入桩基腔体内, 对设备进行造成损害, 施工方正积极整改中。				
协调内容或其他	对综合楼二层梁板柱浇筑进行旁站, 并填写旁站记录。				
记录人	赵晓红	总监签阅			