

监 理 日 志

工程名称: 年邑中阳郑城50兆瓦太阳能光伏并网电站项目(一期)工程

日期	2018年4月25日 星期三	气候	晴	气温	14-23℃
监理单位动态:	巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施工				
施工机械动态:	罐车引孔				
施工进度情况	罐车放总560Y. 引孔8个. 构架, 支架, 浇筑18个. 接地扁铁焊接80米. SVG-电抗器1X95电缆头制作完成. 主变油坑网片焊接开始.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	对SVG-电抗器1X95电缆终端制作进行旁站. 并填写旁站记录.				
记录人	王晚水	总监签阅			