

监 理 日 志

工程名称: 平遥中和郑城50兆瓦太阳能光伏并网电站项目(一期)工程

日期	2018年4月26日 星期 07	气候	晴	气温	13-24℃
监理单位动态:	巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施工				
施工机械动态:	桩基引孔				
施工进度情况	桩基引孔20个, 接地沟开挖30米, 18只箱变基础开挖完成. 光伏电缆敷设130组. 接地扁铁焊接18米. SVG室外设备护网继续安装.				
检查发现的问题	均架避雷针安装完成后, 没有按照设计要求进行有效接地.				
处理措施、意见、结果	为确保, 均架避雷针能够起到应有的保护作用. 要求施工单位尽快完成均架避雷针的有效接地. 接地焊接应严格按照设计要求进行. 目前正在整改中.				
协调内容或其他					
记录人	赵晓红	总监签阅			