

监 理 日 志

工程名称: 平遥中和新城50兆瓦太阳能光伏并网电站项目(二期)(工程)

日期	2018年4月27日 星期五	气候	晴	气温	12-26℃
监理单位动态:	巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施工				
施工机械动态:	班卷引孔				
施工进度情况	班卷放点如组, 3/孔400个, 浇筑650个, 光伏电缆敷设130组, 接地网开挖470米, 逆变器安装28台, 汇流箱安装6台, SVG室外设备防护网安装完成。				
检查发现的问题	SVG室外设备防护网安装时没有设置明显的断开点, 导致防护网形成闭合回路, 不符合设计及规范要求				
处理措施、意见、结果	要求互网片和立柱之间加装绝缘橡胶垫片, 设置有效的断开点, 保证防护网不形成闭合回路, 整改工作按要求进行, 整改结果符合设计及规范要求				
协调内容或其他					
记录人	— 赵晓如		总监签阅		