

监 理 日 志

工程名称: 平邑中阳郑城50兆瓦太阳能光伏电站并网输电项目(一期工程)

日期	2018年4月3日 星期二	气候	小雨	气温	7-24℃
监理人员动态:	巡视	材料进场、取样见证、合格情况: 钢筋进场: 合格 预埋钢管进场: 合格			
施工方人员动态:	施工				
施工机械动态:	挖土机				
施工进度情况	支架安装4组. 塔架5个焊接120T. 外线38.36号铁塔基础打桩准备放炮. 52.53.54.55.56号铁塔基础回填完成. 42号铁塔基础完成.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	配合业主、设计、总包对光伏区局部施工困难问题, 对光伏区进行实地考察. 现场确定并增补方案.				
记录人	赵晓红	总监签阅			