

# 监 理 日 志

工程名称: 平邑申阳郑城50兆瓦太阳能光伏并网电站项目(二期工程)

|            |                                                                               |                 |    |    |       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|----|-------|
| 日期         | 2018年4月4日 星期三                                                                 | 气候              | 多云 | 气温 | 5-12℃ |
| 监理人员动态:    | 巡视                                                                            | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |    |       |
| 施工方人员动态:   | 施工                                                                            |                 |    |    |       |
| 施工机械动态:    | 铁塔基础开挖                                                                        |                 |    |    |       |
| 施工进度情况     | 支架安装完成40组, 光伏区放线完成40组, SVG室外设备基础浇筑完成, 构架、支杆焊接完成76个, 升压站接地网继续焊接, 外线1-5号铁塔基础开挖。 |                 |    |    |       |
| 检查发现的问题    |                                                                               |                 |    |    |       |
| 处理措施、意见、结果 |                                                                               |                 |    |    |       |
| 协调内容或其他    | 由业主主持召开关于光伏区局部调整增补的方案, 设计交底等, 由监理单位记录会议纪要。(上午施工到达项目)                          |                 |    |    |       |
| 记录人        | 赵晓红                                                                           | 总监签阅            |    |    |       |