

监 理 日 志

工程名称: 平邑中阳新城50MW太阳能光伏并网电站项目(一期工程)

日期	2018年4月8日 星期日	气候	晴	气温	7°-23°
监理人员动态: 巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工					
施工机械动态: 铁塔基础开挖					
施工进度情况	升压站35KV设备和二次控制柜调试安装, 拆外网环网接点, 4平方线敷设86组, MC4接头完成66组, 综合楼一层板钢管架, 二层支钢管架, 按区域划分防火隔离带已完成3个区				
检查发现的问题	现场发现独立避雷塔环网未按图施工, 位置, 工艺未按设计要求做。				
处理措施、意见、结果	要求按照图纸设计要施工。 目前正在整改过程中。				
协调内容或其他					
记录人	王会会		总监签阅		