

监 理 日 志

工程名称: 平邑中阳路城50兆瓦太阳能光伏发电项目(一期工程)

日期	2018年5月1日 星期二	气候	小雨	气温	16-25℃
监理人员动态: 巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工					
施工机械动态: 塔吊引孔					
施工进度情况	塔吊引孔完成300个, 浇筑完成200个, 支架安装50组, 光伏组件架设完成60组, 主变油坑隔离网焊接完成, 光伏区户网安装83片, 综合楼一层砌墙10%。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李吃红		总监签阅		